

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree



INHOUD

—
Over de helft

—
Plafond entree

Verloop van de verbouwing

op hoofdlijnen



Over de helft...

Geloof het of niet, maar de werkzaamheden zijn qua planning echt over de helft. Komende week gaan we alweer week 10 in van de verbouwing. Nog slechts 8 te gaan!

Afgelopen week was het wat rustiger op de bouw, voor veel bouwvakkers even een rustmomentje.

Op bovenstaande foto (links) is te zien dat de wand in de kapsalon door lekkage weer open gemaakt moest worden. Hierbij is extra geventileerd zodat alles goed kon drogen. Door de lekkage is er een sensor van een boiler defect gegaan, zodat er een paar dagen minder warm water was. De sensor is ondertussen gelukkig weer vervangen.

Op de rechterfoto ziet u de entree van de winkel en het rasterwerk van de verlaagde plafonds. De plafonds worden in de komende week aangebracht. Ook zal de tegelzetter beginnen met het tegelwerk van de trappen en hellingbaan (buiten).

Het kan mogelijk zijn om af te (moeten) wijken van de planning.
Ook kunnen werkzaamheden later starten of uitlopen.

Graag uw begrip hiervoor!



Er wordt gewerkt aan de isolatie en afwerking van het plafond van de luifel.

Hieronder
Plafondplaten staan klaar om gemonteerd te worden.

Verloop van de verbouwing op hoofdlijnen

