

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree en overige informatie over het reilen en zeilen in De Horst

## INHOUD

—  
**Staalconstructie geplaatst**

—  
**Stofschot weggehaald**

—  
**Werkzaamheden komende week**

—  
**Geluidsoverlast**



## Staalconstructie geplaatst

**De luifel krijgt steeds meer vorm. Op bovenstaande foto zijn de stalen kolommen goed te zien.**

Ook binnen zijn er veel vorderingen. Zo zijn er wanden geplaatst en wordt het installatiewerk voorbereid. Onderstaande foto is genomen net voor de "nieuwe" balie. Aan de linker kant is het kozijn van de kapsalon geplaatst.



Het kan mogelijk zijn om af te (moeten) wijken van de planning.

Ook kunnen werkzaamheden later starten of uitlopen. Graag uw begrip hiervoor!



### Stofschot weggehaald

In verband met het aanbrengen van elektra voorzieningen is het stofschot bij de "voorste" lift afgebroken.

Tijdens werkdagen verzoeken we iedereen de omleiding via de 1<sup>e</sup> verdieping te volgen om de bouwvakkers niet te veel te storen en onveilige situaties te voorkomen.

We rekenen op ieders medewerking!

### Geluidsoverlast

Op de hellingbaan naar de Recreatiezaal moet er een stuk van een betonnen plaat gesloopt worden. De betonplaat is ontdekt toen het muurtje gesloopt werd. Toen was dus duidelijk waar dat muurtje voor was....Door de constructeur is beoordeeld of er nog een gedeelte gesloopt kan worden. Er zijn geen bezwaren en daarom zal er (waarschijnlijk) maandagmiddag geluidsoverlast zijn. De exacte datum en tijdstip kan nog niet aangegeven worden door de sloper.

### Werkzaamheden komende week

**Buiten wordt er verder gewerkt aan de dakconstructie ook wordt de riolering aangelegd en aangesloten.**

Binnen wordt er verder gewerkt aan de installaties. Verder zal het restant van de wanden gesloten worden. Daarna wordt er een begin gemaakt met de plafonds.

